

ПРОТОКОЛ № 6/2
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

3 апреля 2024 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 3 апреля 2024 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Белов В.В.

Гоненко С.Ю.

Легашов Е.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка:

Не соблюдение ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по объектам: «Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт здания поликлиники», «Капитальный ремонт здания грязелечебницы» для нужд ФБУ Центра реабилитации ФСС РФ «Омский», «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский».

Слушали:

Ржаницына С.Г., с информацией о том, что в ходе проведения плановой документарной проверки ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» выявлено неисполнение в установленный срок обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по объектам:

- «Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт здания поликлиники», «Капитальный ремонт здания грязелечебницы» для нужд ФБУ Центра реабилитации ФСС РФ «Омский»;

- «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский».

Государственный контракт № 02521000038210000550001 на объект: Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт здания поликлиники», «Капитальный ремонт здания грязелечебницы» для нужд ФБУ Центра реабилитации ФСС РФ «Омский» (заказчик ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Омский») был заключен 16 июня 2021 г., срок

исполнения контракта – 28 февраля 2022 г., фактическая дата исполнения контракта – 20 февраля 2024 г.

Муниципальный контракт № 62-2021/П «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» (заказчик Департамент строительства Администрации г. Омска) был заключен 6 декабря 2021 г., срок исполнения контракта – 30 ноября 2022 г., контракт до настоящего времени не исполнен.

Данные нарушения отражены в Акте проверки № 74-Д-ОДО от 29 марта 2024 г.

Генеральный директор ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» Чинский Е.А. направил в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (от 18 марта 2024 г. исх. № 010-П) с информацией о том, что проектная документация на объект: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» была подготовлена к декабрю 2023 г. Согласования с собственниками инженерных подземных коммуникаций, проходящих по территории прокладки сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский», были выполнены с учетом внесения актуальных изменений за прошедший период (2022-2023 гг.), кроме двух организаций, которые ведут согласования с Заказчиками работ, но не с Подрядчиками и (или) Субподрядчиками, поэтому Подрядчик обратился к Заказчику за содействием, которое Заказчик «затянул» почти на три месяца. К данному письму ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» приложены копии писем:

- письмо ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» от 22 декабря 2023 г. исх. № 036-П, направленное в адрес Директора Департамента строительства Администрации г. Омска;

- письмо Департамента строительства Администрации г. Омска от 6 марта 2024 г. исх. № Исх-ДС/688, направленное в адрес АО «Омский каучук» и ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой»;

- письмо Департамента строительства Администрации г. Омска от 13 марта 2024 г. исх. № Исх-ДС/708, направленное в адрес АО «Газпромнефть-Омский ОНПЗ».

К настоящему заседанию Дисциплинарной комиссии со стороны ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» представлено письмо ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» от 29.12.2023 исх. № 040-П, направленное в адрес Директора Департамента строительства Администрации г. Омска с подробным изложением ситуации с ведением проектных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» .

Выступили: Белов В.В., Гоненко С.Ю., Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

1. В связи с не уведомлением СРО СПАС о нарушении обязательств по договору подряда (государственному контракту № 02521000038210000550001 от 16 июня 2021 г.) по объекту: «Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт здания поликлиники», «Капитальный ремонт здания грязелечебницы» для нужд ФБУ Центра реабилитации ФСС РФ «Омский», заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, учитывая, что исполнение договора на момент проведения настоящего заседания Дисциплинарной комиссии завершено, применить в отношении ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 3 ч. 2 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

2. В связи с не соблюдением обязательств по договору подряда (муниципальному контракту № 62-2021/П от 6 декабря 2021 г.) по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский», заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, вынести в отношении ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение и завершить исполнение вышеуказанного договора (контракта) в срок до 20 мая 2024 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия)

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания



С.Б. Симонов