

ПРОТОКОЛ № 19/3
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов саморегулируемой организации
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)

г. Омск

4 сентября 2024 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 4 сентября 2024 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Белов В.В.

Легашов Е.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка:

Неисполнение ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» решения Дисциплинарной комиссии СРО СПАС от 21 мая 2024 г. (протокол № 8/2) о необходимости завершения в срок до 1 сентября 2024 г. исполнения обязательств по договору подряда (муниципальному контракту № 62-2021/П от 6 декабря 2021 г.) по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский».

Слушали:

Ржаницына С.Г., с информацией о том, что в ходе проведения плановой документарной проверки ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» выявлено неисполнение в установленный срок обязательств по договорам подряда, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, по объектам:

- «Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт здания поликлиники», «Капитальный ремонт здания грязелечебницы» для нужд ФБУ Центра реабилитации ФСС РФ «Омский»;

- «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский».

Государственный контракт № 02521000038210000550001 на объект: Выполнение работ по разработке проектной документации по объектам: «Капитальный ремонт здания поликлиники», «Капитальный ремонт здания грязелечебницы» для нужд ФБУ Центра реабилитации ФСС РФ «Омский» (заказчик ФБУ Центр реабилитации ФСС РФ «Омский») заключен 16 июня 2021 г., срок

исполнения, указанный в тексте контракта – 28 февраля 2022 г., фактическая дата исполнения контракта – 20 февраля 2024 г.

Муниципальный контракт № 62-2021/П на проектирование объекта: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» (заказчик Департамент строительства Администрации г. Омска) заключен 6 декабря 2021 г., срок исполнения, указанный в тексте контракта – 30 ноября 2022 г. Контракт на момент проведения плановой проверки не был исполнен.

Факты не исполнения вышеуказанных договоров отражены в Акте проверки № 74-Д-ОДО от 29 марта 2024 г.

Генеральный директор ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» Чинский Е.А. направил в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (от 18 марта 2024 г. исх. № 010-П) с информацией о ситуации с выполнением проектных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» с приложением копий писем:

- письмо ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» от 22 декабря 2023 г. исх. № 036-П, направленное в адрес Директора Департамента строительства Администрации г. Омска;

- письмо Департамента строительства Администрации г. Омска от 6 марта 2024 г. исх. № Исх-ДС/688, направленное в адрес АО «Омский каучук» и ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой»;

- письмо Департамента строительства Администрации г. Омска от 13 марта 2024 г. исх. № Исх-ДС/708, направленное в адрес АО «Газпромнефть-Омский ОНПЗ».

Кроме того, со стороны ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» представлено письмо от 29.12.2023 исх. № 040-П, направленное в адрес Директора Департамента строительства Администрации г. Омска, с подробным изложением ситуации с ведением проектных работ по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский».

На заседании Дисциплинарной комиссии 3 апреля 2024 г. (протокол № 6/2) принято решение: «В связи с не соблюдением обязательств по договору подряда (муниципальному контракту) № 62-2021/П от 6 декабря 2021 г. по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский», заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, вынести в отношении ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение и завершить исполнение вышеуказанного договора (контракта) в срок до 20 мая 2024 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия)».

В установленный срок организация ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» не исполнила вынесенное предписание.

21 мая 2024 г. организация ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (от 21 мая 2024 г. исх. № 022-П), в котором отмечено, что результаты инженерных изысканий и проектная документация по рассматриваемому объекту направлены в Департамент строительства Администрации г. Омска 20 мая 2024 г. по накладной № 10. Указанные материалы в течение трех дней должны быть направлены Департаментом строительства Администрации г. Омска на экспертизу. К письму ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» приложены документы: копия письма от 20 мая 2024 г. исх. № 021-П, направленного в адрес Департамента строительства Администрации г. Омска, копия накладной № 10 от 20 мая 2024 г.

В связи с этим на заседании Дисциплинарной комиссии 21 мая 2024 г. (протокол № 8/2) принято решение: за неисполнение предписания, обязывающего

завершить в срок до 20 мая 2024 г. исполнение обязательств по договору подряда (муниципальному контракту) № 62-2021/П от 6 декабря 2021 г. по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский», учитывая содержание письма ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» от 21 мая 2024 г. исх. № 022-П, применить в отношении ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 1 ч. 2 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия). Установить срок завершения ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» исполнения обязательств по договору подряда (муниципальному контракту) № 62-2021/П от 6 декабря 2021 г. по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский» - 1 сентября 2024 г.

В установленный срок организация ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» не исполнила решение Дисциплинарной комиссии от 21 мая 2024 г. (протокол № 8/2).

3 сентября 2024 г. организация ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо исх. № 044-П от 3 сентября 2024 г. с изложением ситуации по исполнению обязательств по договору подряда (муниципальному контракту) № 62-2021/П от 6 декабря 2021 г.

Выступили: Белов В.В., Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

Решили:

Учитывая содержание письма ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» исх. № 044-П от 3 сентября 2024 г. продлить в отношении ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» действие меры дисциплинарного воздействия в виде предупреждения на срок до 2 декабря 2024 г.

В срок до 2 декабря 2024 г. организация ООО «Строительный консорциум «ПриоритетСтрой» обязана завершить исполнение обязательств по договору подряда (муниципальному контракту) № 62-2021/П от 6 декабря 2021 г. по объекту: «Строительство сетей водоснабжения в микрорайоне «Новоалександровский»

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии

С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов