

**ПРОТОКОЛ № 8/3**  
**заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о**  
**применении в отношении членов саморегулируемой организации**  
**мер дисциплинарного воздействия**  
**(Дисциплинарная комиссия СРО СПАС)**

г. Омск

21 мая 2024 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении  
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 21 мая 2024 г., 11:00-12:00.

**Присутствовали:**

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Белов В.В.

Гоненко С.Ю.

Легашов Е.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Саломатов В.В.

**Отсутствовали:**

Представители ООО «Строительная компания «ФОРМАТ».

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

**Повестка:**

Неисполнение ООО «СК «ФОРМАТ» предписания о необходимости завершения в срок до 20 мая 2024 г. исполнения обязательств по договору подряда № 23.33.1754 от 5 сентября 2023 г. по объекту: «Капитальный ремонт помещений операционного и реанимационного отделений главного лечебного корпуса БУЗОО «Тарская центральная районная больница».

**Слушали:**

Ржаницына С.Г., с информацией о том, что в ходе проведения плановой документарной проверки ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» выявлено не исполнение в установленный срок обязательств по договору подряда № 23.33.1754 от 5 сентября 2023 г. по объекту: «Капитальный ремонт помещений операционного и реанимационного отделений главного лечебного корпуса БУЗОО «Тарская центральная районная больница» (заказчик БУЗОО «Тарская центральная районная больница»), заключенному с использованием конкурентных способов. Срок исполнения, указанный в тексте договора - 21 декабря 2023 г. Договор на момент проведения плановой проверки не был исполнен.

Факт не исполнения вышеуказанного договора отражен в Акте проверки № 73-Д-ОДО от 29 марта 2024 г.

Директор ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» Лесничий Ю.П. направил в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (от 18 марта 2024 г. исх. № 9) с информацией о том, что причиной неисполнения сроков по вышеуказанному договору подряда послужило несоответствие помещений, нуждающихся в

капитальном ремонте, требованиям действующих нормативных документов, заказчиком своевременно не давались пояснения по назначению помещений.

На заседании Дисциплинарной комиссии 3 апреля 2024 г. (протокол № 6/3) принято решение: «В связи с не соблюдением обязательств по договору подряда № 23.33.1754 от 5 сентября 2023 г. по объекту: «Капитальный ремонт помещений операционного и реанимационного отделений главного лечебного корпуса БУЗОО «Тарская центральная районная больница» (заказчик БУЗОО «Тарская центральная районная больница»), заключенному с использованием конкурентных способов заключения договоров, вынести в отношении ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» предписание, обязывающее устранить выявленное нарушение и завершить исполнение вышеуказанного договора в срок до 20 мая 2024 г. (основание: п. 6 ч. 1 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия)».

В установленный срок организация ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» не исполнила вынесенное предписание.

21 мая 2024 г. организация ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» направила в Исполнительный орган СРО СПАС письмо (от 21 мая 2024 г. исх. № 15), в котором отмечено, что завершение обязательств по договору подряда № 23.33.1754 от 5 сентября 2023 г. в срок до 20 мая 2024 г. не представилось возможным в связи поступлением от Заказчика письма с замечаниями, изменениями и дополнениями по разделам проектной документации: «Объемно-планировочные решения» и «Конструктивные решения». Завершение работ по рассматриваемому объекту планируется к 1 сентября 2024 г.

**Выступили:** Белов В.В., Гоненко С.Ю., Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса.

**Решили:**

За неисполнение предписания, обязывающего в срок до 20 мая 2024 г. завершить исполнение обязательств по договору подряда № 23.33.1754 от 5 сентября 2023 г. по объекту: «Капитальный ремонт помещений операционного и реанимационного отделений главного лечебного корпуса БУЗОО «Тарская центральная районная больница», учитывая содержание письма ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» от 21 мая 2024 г. исх. № 15, применить в отношении ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» меру дисциплинарного воздействия в виде предупреждения (основание: п. 1 ч. 2 приложения 1 к Положению о мерах дисциплинарного воздействия).

Установить срок завершения ООО «Строительная компания «ФОРМАТ» исполнения обязательств по договору подряда № 23.33.1754 от 5 сентября 2023 г. по объекту: «Капитальный ремонт помещений операционного и реанимационного отделений главного лечебного корпуса БУЗОО «Тарская центральная районная больница» - 1 сентября 2024 г.

**Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.**

Руководитель  
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания



С.Б. Симонов