

ПРОТОКОЛ № 5
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов СРО СПАС
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарной комиссии СРО СПАС)

г. Омск

25 марта 2024 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 25 марта 2024 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г.

Легашов Е.В.

Симонов С.Б.

Кворум имеется

Приглашенные:

Бутина Н.Н.

Решетникова Л.И.

Саломатов В.В.

Отсутствовали:

Представители ООО «Тобол».

Повестка:

Рассмотрение материалов по обращению НОПРИЗ от 15 марта 2024 г.
исх. № 1-СРО/04-172/24-0-0.

Слушали:

Ржаницына С.Г., с информацией о том, что 15 марта 2024 г. в Исполнительный орган СРО СПАС поступило обращение НОПРИЗ от 15 марта 2024 г. исх. № 1-СРО/04-172/24-0-0 с информацией о ненадлежащем контроле со стороны руководства и технического персонала ООО «Тобол» при выполнении проектно-изыскательских работ на объекте: «Аммиачный компрессорный цех для мясоперерабатывающего цеха МПЦ1 в здании мясоперерабатывающего корпуса инв. № 9, кадастровый – 55:34:040 201:286» (далее – Объект), в результате бездействия которых, по мнению НОПРИЗ, был допущен ряд организационных ошибок, что повлекло за собой необходимость актуализации проектной документации и результатов инженерных изысканий, несвоевременное исполнение генеральным проектировщиком договорных обязательств.

16 ноября 2023 г. в Исполнительный орган СРО СПАС со стороны НОПРИЗ было направлено обращение (от 16 ноября 2023 г. исх. № 1-СРО/04-1097/23-0-0) с информацией о неустранении ГИПом ООО «Тобол» Зотиным А.С. повторных замечаний экспертов ФАУ «Главгосэкспертиза России» к проектной документации по Объекту, что повлекло за собой продление сроков проведения экспертизы проектной документации до 140 рабочих дней.

На основании вышеуказанного обращения Контрольной комиссией СРО СПАС в отношении ООО «Тобол» была проведена внеплановая документарная проверка с оформлением Акта № 138/1-Д от 30 ноября 2023 г.

При проведении проверки были рассмотрены следующие документы:

1. Обращение НОПРИЗ от 16 ноября 2023 г. 2023 исх. № 1-СРО/04-1097/23-0-0.
2. Копия договора № 2019/517 от 22 ноября 2019 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по Объекту, заключенному с АО «Омский бекон» (далее – Заказчик), с приложениями №№ 1-6: техническое задание, объем разрабатываемой документации, календарный план выполнения работ, перечень исходных материалов, акт сдачи-приемки работ, смета на проектные работы.

3. Копии технических заданий: на выполнение инженерно-геодезических изысканий; на выполнение инженерно-геологических изысканий; на выполнение инженерно-экологических изысканий; на выполнение обследования; на выполнение инженерно-гидрометеорологических изысканий; на подготовку разделов: «Архитектурные решения», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»).

4. Копии писем АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» с замечаниями экспертизы (от 21 июня 2023 г. исх. № 00959-23/Г55-0035052/15-11, от 28 июня 2023 г. исх. № б/н, от 30 июня 2023 г. исх. № б/н, от 20 июля 2023 г. исх. № б/н, от 12 октября 2023 г. исх. № б/н, от 12 октября 2023 г. исх. № б/н, от 17 октября 2023 г. исх. № б/н, от 17 октября 2023 г. исх. № б/н, от 18 октября 2023 г. исх. № б/н, от 27 октября 2023 г. исх. № б/н, от 08 ноября 2023 г. исх. № б/н, от 15 ноября 2023 г. исх. № б/н, от 15 ноября 2023 г. исх. № б/н).

5. Копия объяснительной записки Зотина А.С.

6. Копия трудовой книжки Зотина А.С.

7. Копия приказа № 207-п от 1 августа 2016 г. о назначении Зотина А.С. на должность ГИПа.

8. Копия приказа № 37 от 28 апреля 2023 г. о назначении Зотина А.С. на должность директора Департамента проектных и изыскательских работ ООО «Тобол».

9. Копия должностной инструкции ГИПа.

10. Копия должностной инструкции директора Департамента проектных и изыскательских работ ООО «Тобол».

11. Копия письма ООО «Тобол» от 13 марта 2020 г. исх. № 324.

12. Копия акта-приемки работ № 1 от 14 апреля 2021 г.

13. Копия письма ООО «Тобол» от 15 июня 2021 г. исх. № 1044.

14. Копия протокола от 29 апреля 2021 г. совещания по вопросам снижения затрат стоимости строительства по проекту «Аммиачный компрессорный цех для мясоперерабатывающего цеха МПЦ1».

15. Копия акта-приемки работ № 1 от 14 сентября 2021 г.

16. Копия письма ООО «Тобол» от 24 ноября 2023 г. исх. № 1397.

17. Копия письма ООО «Тобол» от 28 ноября 2023 г. исх. № б/н.

Все вышеуказанные документы представлены к настоящему заседанию Дисциплинарной комиссии.

По итогам проведения внеплановой проверки ООО «Тобол» Контрольной комиссией сделаны следующие выводы:

1. Причинами продления сроков проведения государственной экспертизы в АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» проектной

документации и результатов инженерных изысканий по Объекту послужили следующие факторы:

- необходимость актуализации результатов выполненных в начале 2020 г. инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий по причине истечения сроков давности, в связи с тем, что Заказчик не своевременно, в отступлении от сроков, установленных Календарным планом выполнения работ, направил проектную документацию и результаты инженерных изысканий на экспертизу;

- не своевременное устранение специалистами ООО «Тобол» и субподрядных организаций части первоначальных замечаний государственной экспертизы, что подтверждается оформлением экспертами АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» повторных локальных замечаний по разделам (подразделам) проектной документации, направленных в адрес Заказчика в период с 12 октября 2023 г. по 15 ноября 2023 г.

Данный фактор свидетельствует о недостаточном уровне контроля со стороны ответственных специалистов ООО «Тобол» за процессом прохождения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту.

Ответ на обращение НОПРИЗ от 16 ноября 2023 г. исх. № 1-СРО/04-1097/23-0-0 с приложением копии Акта № 138/1-Д от 30 ноября 2023 г. и копий иных необходимых документов был направлен в НОПРИЗ 5 декабря 2023 г.

Поскольку в ходе проведения проверки не выявлено прямых нарушений требований положений, правил и стандартов СРО СПАС в отношении ООО «Тобол» не применялись меры дисциплинарного воздействия.

Договор № 2019/517 от 22 ноября 2019 г. на выполнение проектно-изыскательских работ по Объекту не относится к договорам, заключенным ООО «Тобол» с использованием конкурентных способов заключения договоров, следовательно, его исполнение не подлежало соответствующему контролю со стороны СРО СПАС.

Выступили:

Легашов Е.В., Симонов С.Б. по существу рассматриваемого вопроса

По результатам рассмотрения обращения НОПРИЗ от 15 марта 2024 г. исх. № 1-СРО/04-172/24-0-0, с учетом результатов проведения внеплановой проверки ООО «Тобол», Дисциплинарная комиссия приняла решения:

1. Предупредить руководство ООО «Тобол» о необходимости повышения уровня контроля качества со стороны управленческого и технического персонала ООО «Тобол» при выполнении проектно-изыскательских работ на объектах капитального строительства в целях недопущения ошибок (недостатков), которые повлекут за собой несвоевременное исполнение ООО «Тобол» договорных обязательств.

Особое внимание руководству, управленческому и техническому персоналу ООО «Тобол» следует уделить выбору субподрядных организаций по выполнению инженерных изысканий и обследованию строительных конструкций.

2. Рекомендовать руководству ООО «Тобол» подробно рассмотреть допущенные при проектировании Объекта ошибки (недостатки) на отдельном совещании с участием управленческого и технического персонала ООО «Тобол», ответственного за выполнение проектно-изыскательских работ.

3. Рекомендовать руководству ООО «Тобол» повысить ответственность специалистов по организации подготовки проектной документации (ГИПов) за допущенные в ходе проектирования объектов капитального строительства ошибки (недостатки), а также за несвоевременное устранение этих ошибок (недостатков) в ходе проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницын

Секретарь



С.Б. Симонов