

ПРОТОКОЛ № 6
заседания Специализированного органа по рассмотрению дел о
применении в отношении членов СРО СПАС
мер дисциплинарного воздействия
(Дисциплинарной комиссии СРО СПАС)

г. Омск

27 февраля 2023 г.

Место проведения заседания: г. Омск, ул. Учебная, дом 79, офис 301, в помещении
Исполнительного органа СРО СПАС.

Дата и время проведения заседания: 27 февраля 2023 г., 11:00-12:00.

Присутствовали:

Члены Дисциплинарной комиссии:

Ржаницын С.Г. – руководитель комиссии, генеральный директор
ООО «Омскрегионпроект»;
Гоненко С.Ю. – генеральный директор ЗАО «Омскстройпроект»;
Легашов Е.В. – директор ООО «Аналитика»;
Симонов С.Б. – директор ООО «Аудит безопасности».

(кворум имеется)

Приглашенные:

Бобровников А.В. – генеральный директор ООО «ПИ «Горпроект»;
Бутина Н.Н. – директор СРО СПАС;
Саломатов В.В. – главный специалист по нормированию, руководитель
Контрольной комиссии СРО СПАС.

Отсутствовали:

Представители Прокуратуры Центрального административного округа г. Омска
(уведомление о проведении настоящего заседания направлено по электронной почте
13 февраля 2023 г.)

Секретарем заседания выбран Симонов С.Б.

Повестка:

Рассмотрение материалов по обращению Прокуратуры Центрального
административного округа г. Омска от 1 февраля 2023 г. исх. № 7-10-2023/345-23-
20520006, поступившего в СРО СПАС 8 февраля 2023 г.

Слушали:

Ржаницына С.Г., с информацией о том, что 8 февраля 2023 г. в СРО СПАС поступило
обращение Прокуратуры Центрального административного округа г. Омска
от 1 февраля 2023 г. исх. № 7-10-2023/345-23-20520006 с информацией о
неисполнении ООО «ПИ «Горпроект» обязательств по муниципальному контракту
№ 01-2022/11 от 14 февраля 2022 г. (далее – Контракт), заключенному с
Департаментом строительства Администрации г. Омска (далее – Заказчик) на
выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство детского
сада по ул. Успешная в Центральном административном округе г. Омска» (далее –
Объект).

В рассматриваемом обращении Прокуратуры Центрального
административного округа г. Омска указано следующее:

1. Прокуратурой Центрального административного округа г. Омска в ходе
проведенной проверки установлено нарушение ООО «ПИ «Горпроект» сроков
окончания проектных работ.

Согласно графику выполнения работ, являющегося Приложением 3 к
Контракту:

- разработка проектной документации и согласование с организациями, выдавшими технические условия, для ее направления на государственную экспертизу осуществляется до 21 июля 2022 г.;

- предоставление Заказчику разработанной проектной документации, согласованной с организациями, выдавшими технические условия, для ее направления на государственную экспертизу осуществляется до 26 июля 2022 г.;

- передача Заказчику проектной документации, прошедшей государственную экспертизу, осуществляется до 15 октября 2022 г.

Разработанная проектная документация, согласованная с организациями, выдавшими технические условия, представлена заказчику для ее направления на государственную экспертизу 31 августа 2022 г.

2. Дополнительные соглашения между Заказчиком и ООО «ПИ «Горпроект» о переносе срока исполнения Контракта не заключались.

3. До настоящего времени проектная документация, прошедшая государственную экспертизу, Заказчику не передана, что приводит к необоснованному затягиванию сроков строительства Объекта, включенного в национальный проект «Демография».

9 февраля 2023 г. СРО СПАС направила в ООО «ПИ «Горпроект» запрос о разъяснении информации, содержащейся в рассматриваемом обращении Прокуратуры Центрального административного округа г. Омска.

13 февраля 2023 г. организация ООО «ПИ «Горпроект» направила в СРО СПАС письмо от 13 февраля 2023 г. исх. № 96, содержащее ответ на запрос от 9 февраля 2023 г. с приложением копий писем, направленных в адрес Заказчика.

Изучив материалы, касающиеся обращения Прокуратуры Центрального административного округа г. Омска от 1 февраля 2023 г. исх. № 7-10-2023/345-23-20520006, Дисциплинарная комиссия СРО СПАС установила следующее:

1. Организацией ООО «ПИ «Горпроект» выполнены и переданы Заказчику с сопроводительными письмами в полном объеме следующие работы:

- расчеты потребляемых ресурсов – переданы 4 марта 2022 г. и 10 марта 2022 г.;

- схема размещения и благоустройства Объекта с учетом выноса сетей - передана 24 марта 2022 г.;

- эскизный проект – передан 18 апреля 2022 г.;

- инженерно-геологические, инженерно-геодезические и инженерно-экологические изыскания – переданы 29 апреля 2022 г.;

- проектно-сметная документация – передана 31 августа 2022 г.

2. В настоящее время проектно-сметная документация и результаты инженерных изысканий направлены Заказчиком в АУ Омской области «Государственная экспертиза Омской области» для прохождения экспертизы.

3. Не исполнение сроков выполнения работ по Контракту произошло по причине несвоевременного представления Заказчиком в ООО «ПИ «Горпроект» исходных данных, в т.ч.:

- действующих технических условий на наружное освещение;

- действующих технических условий на подключение к сетям электроснабжения;

- действующих технических условий на подключение к сетям водоснабжения;

- действующих технических условий на подключение к сетям водоотведения;

- действующих технических условий на телефонизацию;

- действующих технических условий на подключение к сетям теплоснабжения;

- действующих технических условий на ливневую канализацию;

- действующих технических условий на благоустройство территории;

- информацию о местах согласованных свалок/полигонов или об организациях по утилизации отходов;
- справки ГУ МЧС России по Омской области о расположении и времени прибытия пожарных подразделений до Объекта;
- данных от Министерства труда и социального развития Омской области о доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения;
- решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты соответственно государственной собственности субъекта РФ или муниципальной собственности, принятое в установленном порядке (п.п. л(3) п. 13 постановления Правительства РФ от 5 марта 2007 г. № 145).

4. Организация ООО «ПИ «Горпроект» неоднократно направляла в адрес Заказчика письма о необходимости представления исходных данных: исх. № 75 от 16 февраля 2022 г., исх. № 132 от 15 марта 2022 г., исх. № 320 от 17 мая 2022 г., исх. № 609 от 5 августа 2022 г.

5. По состоянию на 26 июля 2022 г. Заказчик так и не направил в ООО «ПИ «Горпроект» технические условия на подключение к сетям электроснабжения, что не позволило завершить выполнение работ в установленный Контрактом срок.

О необходимости их представления ООО «ПИ «Горпроект» в очередной раз уведомил Заказчика письмом от 5 августа 2022 г. № 609.

Указанные технические условия были направлены в ООО «ПИ «Горпроект» только в августе 2022 г., что позволило завершить разработку проектной документации и передать ее Заказчику в полном объеме только 31 августа 2022 г.

Выступил:

Бобровников А.В. с информацией о том, что не исполнение срока выполнения работ по Контракту произошло из-за несвоевременного представления Заказчиком необходимых исходных данных для проектирования. Письма о необходимости предоставления в ООО «ПИ «Горпроект» исходных данных неоднократно направлялись в адрес Заказчика.

По результатам рассмотрения материалов, касающихся обращения Прокуратуры Центрального административного округа г. Омска от 1 февраля 2023 г. исх. № 7-10-2023/345-23-20520006, Дисциплинарная комиссия приняла решения:

1. Не применять в отношении ООО «ПИ «Горпроект» меры дисциплинарного воздействия ввиду того, что неисполнение ООО «ПИ «Горпроект» обязательств по муниципальному контракту № 01-2022/11 от 14 февраля 2022 г., заключенному с Департаментом строительства Администрации г. Омска на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Строительство детского сада по ул. Успешная в Центральном административном округе г. Омска», обусловлено несвоевременным представлением Заказчиком полного комплекта исходных данных для проектирования.
2. Обязать ООО «ПИ «Горпроект» в течение трех календарных дней после получения положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по Объекту проинформировать об этом СРО СПАС.

Проголосовали – «за» единогласно члены Дисциплинарной комиссии.

Руководитель
Дисциплинарной комиссии



С.Г. Ржаницын

Секретарь заседания

С.Б. Симонов